कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी झाँसी

पत्र संख्याः एफ0एस0/निरी0-परी0-स्कूल/2019 दिनांक अगस्त 06,2021

सेवा में,

प्रबंधक/प्राचार्य,
इन्द्रप्रस्थ एकेडमी,
न्यू चर्च रोड़ बवीना कैन्ट झाँसी

विषयः- इन्द्रप्रस्थ अकेडमी न्यू चर्च रोड़ बवीना कैन्ट झाँसी परिसर स्थित शैक्षिक भवन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से फायर ऑडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका प्रार्थना पत्र पत्र दिनांक 01.08.2021 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन्द्रप्रस्थ अकेडमी न्यू चर्च रोड़ बवीना कैन्ट झाँसी परिसर स्थित शैक्षिक भवन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से फायर आडिट किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. प्रश्नगत शैक्षिक भवन न्यू चर्च रोड़ बवीना कैन्ट जनपद झाँसी में भूतल एवं प्रथम तल में निर्मित होकर शैक्षिक भवन के रूप में किया जा रहा है।
2. शैक्षिक भवन में 01 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई लगभग 3.00 मीटर का प्राविधान किया गया है तथा भवन में एन0बी0सी0-2016 मानको के अनुरूप 1.50 मीटर चौड़ाई का स्टेयर केश वांछनीय है।
3. प्रश्नगत भवन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार अवरोध मुक्त सेटबैक वांछनीय है।

(1) उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाः-

1. प्रश्नगत भवन में 04 अदद ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 04 कि0ग्रा0 तथा 02 अदद ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 05 कि0ग्रा0 के स्थापित है।

(2) प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझाव- प्रश्नगत भूतल, प्रथमतल तक निर्मित भवन में एन0बी0सी0-2016 मानको के अनुरूप निम्न व्यवस्थाएं वांछनीय है।

1. प्रश्नगत शैक्षित भवन में मानको के अनुरूप टेरिस पर 10,000 ली0 क्षमता के टेरिस टैंक के साथ डाउन कमर व प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान करते हुए 450 एल0पी0एम0 क्षमता के टेरिस पम्प का प्राविधान किया जाय तथा भवन में आई0एस0: 2190 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स वांछनीय है।
2. प्रश्नगत भवन में विद्युत व्यवस्थापन की जॉच विद्युत सुरक्षा निदेशालय से करा ली जाय।

अतः स्कूल भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स कार्यशील दशा में पाये गये, जिसके संचालन की जानकारी उपलब्ध स्टाफ को दी गयी। उपरोक्तानुसार भवन में वांछनीय ढॉचागत संरचना व अग्निशमन व्यवस्था/सुझावो को पूर्ण कर निर्धारित प्रकिया के अनुसार अग्निशमन विभाग झाँसी को अवगत कराये, जिससे निरीक्षण/परीक्षण कराया जा सकें, जिसकी संम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

06/08/21

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
झाँसी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
झाँसी